

PROTOKÓŁ
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej, odbytego w dniu 19 października 2023 roku
w godz. od 15:00 – 16:00.

W posiedzeniu wzięli udział następujący członkowie komisji:

1. Taciak Szymon,
2. Podpołucha Aneta,
3. Kaźmierski Stanisław,
4. Dorsz Jacek,
5. Jańczak Elżbieta,

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

oraz:

1. Kinga Przykłota – Zastępca Kierownik USC w Dolsku,
2. Janina Pawełczyk – radna RMiG Dolsk,
3. Jarosław Kaczmarek – radny RMiG Dolsk,
4. Marek Jurga – sołtys sołectwa Masłowo,
5. Katarzyna Ratajczak – opiekunka świetlicy wiejskiej w Masłowie.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej powitał wszystkich obecnych i poinformował, że przedmiotem obrad będzie kontrola inwestycji montażu pieca w świetlicy wiejskiej w Masłowie.

W pierwszej kolejności Przewodniczący poprosił o przejście się po obiekcie celem skontrolowania ilości zamontowanych kaloryferów oraz lustracji pieca.

Miejsce gdzie znajduje się piec nie było przygotowane do przeprowadzenia kontroli, mimo wcześniejszej informacji. Dojście do pomieszczenia było zastawione stołami, a sam piec był przykryty workami ze śmieciami, aby go zobaczyć trzeba było je usunąć. (zdjęcia załącznik nr 2)

W budynku świetlicy wiejskiej zamontowanych jest 11 kaloryferów, a zakupionych przez sołtysa było 13, 2 szt. nie są jeszcze zamontowane, piec nie działa.

Przewodniczący komisji dopytał sołtysa dlaczego ten na fakturze, zapisał że prace sanitarne na świetlicy zostały wykonane i się pod tym podpisał skoro tak nie jest.

Sołtys wsi Masłowo – zadanie to nie zostało wykonane w październiku 2021r. między innym ze względu na COVID-19. Wykonawca odwlekał w czasie w związku z chorobą pracowników. Dopiero w grudniu 2021r. firma przystąpiła do prac. Ustalono, że do istniejącego komina wentylacyjnego zostanie zainstalowana „wpinka” metalowa, a wentylacja zostanie przebudowana przez ścianę budynku. W porozumieniu instalatora z kominiarzem stwierdzono, że trzeba wybudować nowy komin. Między świętami, a Nowym Rokiem

przystąpiono do montażu nowego komina. 6.01.2022r. skończono prace montażu komina. Firma miała wówczas dokończyć inwestycję i podłączyć piec. Wykonawca miesiącami zwodził sołtysa. Ostatecznie uzgodnili, że zadanie dokończy w czerwcu 2022r. Sołtys twierdzi, że o każdej zwłoce i etapie prac odpowiedni pracownik UMiG Dolsk był informowany.

Przewodniczący Sz. Taciak – celem dzisiejszej komisji jest wyjaśnienie dlaczego piec nie jest jeszcze podłączony. Jest koniec roku 2023, a sołtys na fakturze z 2021r. potwierdził, że prace instalacyjne zostały wykonane i, że zamontowano 11 z 13 kaloryferów. Piec jest w częściach, zasyp nie jest podłączony – jest zdemontowany, stoi obok pieca.

Sołtys wsi Masłowo – nie miał świadomości, że zasyp jest odłączony od pieca.

Radna J. Pawelczyk – stwierdziła, że radny Taciak nie powinien prowadzić dzisiejszej komisji ponieważ jest mieszkańcem Masłowa. Odniosła się do protokołu Komisji Rewizyjnej z dnia 29.03.2022r. która odbyła się w Dolsku bez wizji w terenie, na świetlicy w Masłowie. Radna twierdzi, że na podstawie zapisu z protokołu członkowie komisji stwierdzili, że zadanie zostało wykonane. Pani Kinga Przykłota wypowiedziała się wówczas, że inwestycja jest już zakończona i że gmina nie będzie już więcej ponosić kosztów w tej kwestii. Radna dodała, że jakby wówczas członkowie komisji przyjechali do Masłowa i przeprowadzili posiedzenie komisji „jak się należy” nie byłoby całej sprawy.

Kinga Przykłota – nie miała informacji, że inwestycja ta jest niezakończona.

Sołtys wsi Masłowo – utrzymuje, że cały czas był w kontakcie telefonicznym z Panią Kingą Przykłota, niejednokrotnie telefonował też do wykonawcy, który nie dotrzymał obietnicy co do podłączenia pieca. Radny utrzymuje, że kilka miesięcy temu rozmawiał z Kingą Przykłota i ta dopytywała czy ma ustalony z wykonawcą koszt podłączenia pieca? Może gmina mogłaby pomóc finansowo i piec ten podłączyć. Sołtys dopytał, że dlaczego gmina ma dokładać środki skoro wykonawca wziął już pieniądze za to zadanie i podpisał umowę? Wówczas sołtys dowiedział się, że taka umowa nie była sporządzona.

Kinga Przykłota – o tym, że piec nie jest zainstalowany osobiście dowiedziała się od radnego Szymona Taciaka. Wówczas dopiero skontaktowała się z sołtysem Masłowa z pytaniem dlaczego piec nie jest podłączony? Umowa podpisana była na pierwszy etap inwestycji ponieważ wartość zadania opiewała na kwotę 13 744,00 zł czyli powyżej 10 000,00 zł netto. Umowa zawarta była na okres od 18 grudnia 2021r. do 28.12.2021r., także w listopadzie nie było żadnych rozmów ponieważ umowa była zawarta w okresie późniejszym. Z kolei fakturę za pierwszy etap tego zadania sołtys dostarczył do urzędu 29.12.2021r. Na drugim etapie zadania umowa nie została zawarta ponieważ wartość zadania nie przekracza 10 000,00 zł netto. Wówczas umowa nie musi zostać podpisana.

Kinga Przykłota potwierdziła, że nie wiedziała, że zadanie nie jest wykonane.

Sołtys wsi Masłowo – Sołtys utrzymuje, że Kinga P. wiedziała na czas płatności faktury, że piec i dwa kaloryfery nie są podłączone.

Utrzymuje, że dwie Panie z urzędu były na wizji po skończeniu pierwszego etapu zadania.

Kinga Przykłota – po pierwszym etapie zadania nie było sporządzonego protokołu odbioru. Faktura dostarczona do urzędu została 29.12.2021r. Kinga potwierdza, że była z Moniką Mikulską ale wówczas kiedy wykonawca był na etapie skucia podłogi, był to początek realizacji tego zadania ponieważ rozmawiała wówczas z wykonawcą.

Przewodniczący Sz. Taciak – zwrócił się do sołtysa, że jeżeli wykonawca okazał się oszustem (według sołtysa) to dlaczego ten podpisał się pod wykonaniem tego zadania? Skoro piec nie był wówczas podłączony i dwa kaloryfery nie były jeszcze zamontowane?

Sołtys wsi Masłowo – sołtys utrzymuje, że gmina o wszystkim wiedziała o każdym etapie zadania. Pani Burmistrz niejednokrotnie bywała na świetlicy w Masłowie.

Przewodniczący Sz. Taciak – radny dopytywał sołtysa jakie dalsze kroki zamierza podjąć w tym temacie?

Sołtys wsi Masłowo – ma nadzieję, że dogada się z wykonawcą, ewentualnie są też inne firmy, które mogłyby podłączyć piec.

Przewodniczący Sz. Taciak – co z kosztami? Inwestycja została już zakończona. Kto zatem sfinansuje podłączenie pieca oraz zamontowanie 2 kaloryferów?

Radny J. Kaczmarek – dopytał w jaki sposób gmina może pomóc? Wiadome jest, że sołtys przez prawie rok czasu był unieruchomiony. Uległ poważnemu wypadkowi. Nierozeczne jest, że wszyscy wiedzieli, że piec nie jest podłączony i nikt nie zainterweniował, a teraz obwinia się chorego człowieka.

Przewodniczący Sz. Taciak – stwierdził, że najlepiej będzie doprowadzić do konfrontacji z wykonawcą. Zorganizować kolejne posiedzenie Komisji Rewizyjnej w tej sprawie.

Radna J. Pawelczyk – dopytała kiedy zapłacona została faktura i do kiedy był termin zapłaty?

Przewodniczący Sz. Taciak – faktura zapłacona została 30.12.2021r. termin płatności faktury do 5.01.2022r.

Radna J. Pawelczyk – stwierdziła, że faktura nie musiała być zapłacona w starym roku. Urzędnicy mieli czas do 5.01.2022r. żeby skontrolować i odebrać to zadanie przed dokonaniem płatności.

Kończąc posiedzenie wszyscy uczestnicy zgodnie stwierdzili, że należy skontaktować się z wykonawcą i umówić z nim kolejne posiedzenie Komisji Rewizyjnej celem wyjaśnienia spornej kwestii.

O 16:00 Przewodniczący podziękował radnym za udział i zakończył posiedzenie.

Przewodniczący Posiedzenia
Szymon Taciak

Protokolant
Julia Kotkowiak



Zdjęcie 1 z 5



Zdjęcie 2 z 5



Zdjęcie 3 z 5



Zdjęcie 4 z 5



Zdjęcie 5 z 5